

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Λυκόβρυση, 17 Φεβρουαρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 9819**

ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 25
141 23 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΤΗΛ.: 2132051700
FAX : 210 28 47227

Θέμα : Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. 9 ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (Διαμόρφωση χώρων πρασίνου – αναψυχής – αθλητικών κολυμβητικών εγκαταστάσεων – καταστημάτων και υπόγειας στάθμευσης)**».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.2503/97 «Οργάνωση στελέχωση διοίκηση της Περιφέρειας».
2. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη με αριθμ. πρωτ. 2149/24-2-2014 εργολαβική σύμβαση έργου του θέματος μεταξύ του Δημάρχου Λυκόβρυσης-Πεύκης και του νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ**».
2. Την από 22-11-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας ο 23^{ος} Λογαριασμός του έργου (αριθμ. πρωτ. 14106/22-11-2016).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 14542/30-11-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο από 29-11-2016 θεωρημένος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 23^{ος} Λογαριασμός του έργου, ποσού 114.452,00 ευρώ.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 14546/30-11-2016 έγγραφο της Δ.Τ.Υ. Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, ο από 29-11-2016 θεωρημένος από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, 23^{ος} Λογαριασμός του έργου (αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 226809/4890/2-12-2016).
5. Την από 2-12-2016 Πρόσκληση προέδρου Κοινής Επιτροπής παρακολούθησης υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης για το έργο του θέματος.

6. Την από 7-12-2016 20^η Έκθεση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 31-12-2010 Προγραμματικής Σύμβασης του έργου περί σύμφωνης γνώμης πληρωμής του 23^{ου} Λογαριασμού του έργου.
7. Την από 5-12-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τα δικαιολογητικά πληρωμής του 23^{ου} Λογαριασμού του έργου (αριθμ. πρωτ. 14915/5-12-2016).
8. Το με αριθμ. πρωτ. 14915/9-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς τη Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκαν τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του 23^{ου} Λογαριασμού του έργου (αριθμ. πρωτ. εισερχ. εγγράφου 231125/9-12-2016).
9. Την από 7-2-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών-ειδική όχληση αποζημίωσης της αναδόχου εταιρείας (άρθρο 62, παρ. 3 του Ν. 3669/20018), λόγω μη πληρωμής του 23^{ου} Λογαριασμού εντός διμήνου από την υποβολή τους η οποία αποτελεί και Όχληση για την καταβολή τόκων υπερημερίας.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ. 9 του Ν.3669/08 *«Αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημερομηνία υποβολής της, τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ38 Α΄) και ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση»*.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν.3669/08 *«Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κύριου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον Προϊστάμενο της Δ/νουσας Υπηρεσίας». Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου «Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης κατά την προηγούμενη παράγραφο, η διευθύνουσα εξακριβώνει μέσα σε δέκα (10) μέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης»*.
4. Μετά από καθημερινές επισκέψεις στο εργοτάξιο από την επίβλεψη και το Διευθυντή, διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος συνέχιζε κανονικά τις εργασίες του έργου μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2017, ενώ, σήμερα στις 17 Φεβρουαρίου 2017, οι εργασίες σταμάτησαν και παράλληλα κατατέθηκε στη Διευθύνουσα

Υπηρεσία από τον ανάδοχο, πίνακας προσωπικού, μηχανημάτων και εγκαταστάσεων, τα οποία είναι σε ετοιμότητα και που θα ελεγχθούν από την υπηρεσία.

5. Σύμφωνα με τα παραπάνω συντρέχουν λόγοι για τη διακοπή των εργασιών του έργου από σήμερα, 17 Φεβρουαρίου 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων έργων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αποδεχόμαστε την από 7-2-2017 ειδική δήλωση διακοπής εργασιών-ειδική όχληση αποζημίωσης της εταιρείας **ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ**, αναδόχου του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. 9 ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (Διαμόρφωση χώρων πρασίνου – αναψυχής – αθλητικών κολυμβητικών εγκαταστάσεων – καταστημάτων και υπόγειας στάθμευσης)**» από τις 17 Φεβρουαρίου 2017, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ
Ο Διευθυντής Τ.Υ.

Σκέντος Αναστάσιος
Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός

Κοινοποίηση:

1. Ανάδοχο του έργου
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ
Βλαχογιάννη 9, Αθήνα 11471 Αθήνα
2. ΤΥΔ Λυκόβρυσης-Πεύκης (για το φάκελο του έργου)