



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Τμήμα Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων

Αθήνα, 18/05/2018
Αριθ.πρωτ. 31815
Σχ.: 252145/17

ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κωδ. : 117 41 Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Αραμπατζή
Τηλέφωνο : 2132065892
FAX : 2132065003

ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι
Τ.Κ. 15124
Τηλ.: 213 2038145
ΦΑΞ.: 213 2038514

ΚΟΙΝ:

Εκπρόσωπο των Αναδόχων Μελετητών
κ. Γ. Μαραγκό
Κανάρη 1, Χολαργός, Τ.Κ. 15562

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές παρατηρήσεις επί της επανυποβληθείσας Οριστικής Μελέτης Έργων
Διευθέτησης ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αμαρουσίου

ΣΧΕΤ.:

- (α) η με αρ. Δ10/20316/27-10-2010 Απόφαση της Δ10/Υπ. Υπ. Μεταφ. & Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε το 66ο/23-12-09 πρακτικό της Κ.Σ.Ε.
- (β) τα υπ' αρ. πρωτ. 6118/14-03-2011 και 66228/16-04-2014 έγγραφα μας, με τα οποία σας διαβιβάστηκε θεωρημένη από την Υπηρεσία μας, η μελέτη οριοθέτησης και η προμελέτη των έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, στα διοικητικά όρια του Δήμου σας.
- (γ) το υπ' αρ. 176522/05-12-2012 έγγραφό μας, με το οποίο σας διαβιβάσαμε θεωρημένη από την Υπηρεσία μας, την Μ.Π.Ε. που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης οριοθέτησης και πρότασης έργων διευθέτησης του ρέματος.
- (δ) το υπ' αρ. πρωτ. 27169/16-06-2016 έγγραφό σας, σχετικά με την υπό εκπόνηση γεωτεχνική μελέτη.
- (ε) το υπ' αρ. πρωτ. 27169/16-06-2016 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης (τεύχος τεχνικής έκθεσης, τεύχος υδραυλικών και στατικών υπολογισμών, τεύχη στατικών μελετών τεχνικών Τ1 και Τ8 και σχέδια), καθώς και τεύχος τεχνικής έκθεσης γεωτεχνικής μελέτης (αρ. πρωτ. 121550/27-06-2016/ΔΤΕΠΑ).
- (στ) τα υπ' αρ. πρωτ. 36221/10-08-2016, 36173/10-08-2016, 36224/10-08-2016 και 36174/10-08-2016 έγγραφα σας, που μας κοινοποιήσατε, προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ, την ΕΥΔΑΠ και τον ΟΤΕ Α.Ε., με τα οποία ζητήσατε από τους αντίστοιχους ΟΚΩ στοιχεία για τα υφιστάμενα δίκτυά τους στην περιοχή των έργων.
- (ζ) ο από 04-10-2016 φάκελος τευχών δημοπράτησης (προμέτρηση, προϋπολογισμός και οικονομική προσφορά), που μας προσκομίσατε.
- (η) το υπ' αρ. 121550/19-10-2016 έγγραφό μας, με το οποίο ζητήσαμε να μας προσκομίσετε, συμπληρωματικά, τη γεωλογική μελέτη.
- (θ) το υπ' αρ. πρωτ. 152935/21-02-2017 έγγραφό μας με παρατηρήσεις επί της υποβληθείσας οριστικής μελέτης.

(i) το υπ' αρ. πρωτ. 16191/11-04-2017 έγγραφό σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε το υπ' αρ. Πρωτ. 0522017/03-04-2017 έγγραφο του αναδόχου προς το Δήμο Αμαρουσίου επί των παρατηρήσεων μας.

(ια) το με αρ.πρωτ. 57847/2017/04-12-2017 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου (με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 252145/04-12-2017), με το οποίο μας διαβιβάσατε, διορθωμένη την οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς

(ιβ)το με αρ.πρωτ. 6503/2018/13-02-2018 έγγραφο του Δήμου Αμαρουσίου (με αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 31815/13-02-2018), με το οποίο μας ζητήσατε να σας ενημερώσουμε για την πορεία ελέγχου της μελέτης

Κατόπιν του (ια) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε, διορθωμένη μετά το υπ' αριθμ. (θ) σχ. έγγραφό μας, την οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, προκειμένου να θεωρηθεί από την Υπηρεσία μας, παρακαλούμε για την επανυποβολή της με τις εξής συμπληρώσεις:

α) Μελέτη τροποποίησης του θιγόμενου, από τα έργα, δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων (σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομής υφιστάμενων και προτεινόμενων οδεύσεων τυπικών διατομών αγωγών και φρεατίων επίσκεψης, τεύχη υδραυλικών υπολογισμών ισοδύναμων διατομών, αναλυτικής προμέτρησης και προϋπολογισμού), ο προϋπολογισμός του οποίου θα συμπεριληφθεί στον ενιαίο προϋπολογισμό και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου. Στον προϋπολογισμό θα συμπεριληφθούν και οι αποκαταστάσεις των θιγόμενων ιδιωτικών συνδέσεων

β) Μελέτη τροποποίησης του θιγόμενου, από τα έργα, δικτύου ύδρευσης, (ως εις § α) ο προϋπολογισμός του οποίου θα συμπεριληφθεί στον ενιαίο προϋπολογισμό και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

γ) Να σημειωθούν στα σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών τα τμήματα της κοίτης που χρήζουν προστασίας από διάβρωση, να προδιαγραφούν τα προτεινόμενα υλικά και να συμπεριληφθούν στα τεύχη αναλυτικής προμέτρησης και προϋπολογισμού καθώς και στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

δ) Να διαγραφεί η παρατήρηση περί τροποποίησης, με την επίκληση έκτακτων επί τόπου συνθηκών, του πάχους και του σπλισμού των κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα. Να προβλεφθεί συμπληρωματικός σπλισμός και διαφοροποίηση του πάχους σε περιπτώσεις που θα απαιτηθεί εξυγίανση του εδάφους λόγω σπηλαιώσης (κατά το παράδειγμα των προτύπων τεχνικών της ΕΓΝΑΤΙΑΣ όπου προβλέπεται διαφοροποίηση των ως άνω δομικών στοιχείων αναλόγως της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και του υπερκείμενου επιχώματος, με μεταβλητό μόνο το πάχος της ζώνης εξυγίανσης).

ε) Τα προβλεπόμενα στηθαία είναι ανεπαρκή ως προς το είδος και το μήκος εφαρμογής τους. Να σημειωθούν στα σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών τα τμήματα τα οποία χρήζουν στηθαίων, κατ' ελάχιστον Ν2W1, όχι μόνο επί των τεχνικών αλλά και των οριογραμμών των οδών κατά μήκος των έργων. Να συμπεριληφθούν στα τεύχη αναλυτικής προμέτρησης και προϋπολογισμού καθώς και στα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

στ) Να οριστικοποιηθεί η προμέτρηση και να υποβληθεί ο προϋπολογισμός των έργων περιλαμβάνοντας και τις λοιπές διορθώσεις της επανυποβληθείσας οριστικής μελέτης βάσει του (θ) σχ. και να επανυποβληθούν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με αναλυτική τεχνική περιγραφή όλων των εργασιών.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π. Α.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός